



प्रगती प्रतिवेदन

प्रस्तुतीकरण
आ.व. २०७७/०७८
मेघनाथ पाध्या
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

बर्दघाट नगरपालिका

नवलपरासी (ब.सु.प.)
मिति: २०७८/०७/१५



परिचय

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना र राज्यको पुर्नसंरचना पश्चात साविकका पञ्चनगर, माकर, दाउन्नेदेवी र जहदा गा.वि.स साथै धुरकोट, जमुनिया एवं रुपौलिया गा.वि.स का दुई दुई वटा वडाहरूलाई एकीकृत गरी स्थानीय सरकारको रूपमा नेपाल सरकारबाट मिति २०७३/११/२८ गतेका दिन यस बर्दघाट नगरपालिकाको स्थापना गरिएको थियो । लुम्बिनी प्रदेश को नवलपरासी जिल्ला (बर्दघाट सुस्ता-पश्चिम) अन्तरगत पर्ने यस नगरपालिकाको क्षेत्रफल १८०.९९ वर्ग कि.मी. रहेको छ । वि.सं. २०६८ को जनगणना अनुसार ६१,४७२ जनसंख्या भएको यस नगरपालिकामा १६ वटा वडाहरू रहेका छन् ।



वित्तिय प्रगति (आ.व. ०७७/०७८)

वर्षिक	विनियोजन (रु.)	खर्च (रु.)	खर्च (%)
कुल वजेट	१०४५८२४८४०	८६३९११०४१.२६	८२.६
चालू खर्च	४८०८११०६३	४१७११८४३७	८६.७५
पूँजीगत खर्च	५६५०१३७७७	४४६७९२६०४	७९.०८



वित्तिय प्रगति (आर्थिक विकास, आ.व. ०७७/०७८)

सि.नं.	वर्षिक	विनियोजन (रु.)	खर्च (रु.)	खर्च (%)	कैफियत
क	आर्थिक विकास	८०२९९२२८	६२८९१९४२.३५	७८.३१	
१	कृषि	४३७३०४९८	३३२४८९०४	७६.०३	
२	उद्योग	३८४२२७२	२४९९६४३	६५.०६	
३	पर्यटन	८१०००००	६५९८०७६	८१.४५	
४	सहकारी	५०००००	३५५७०	७.११	
५	वित्तीय क्षेत्र	१००००००	१००००००	१००	
६	जलश्रोत तथा सिंचाई	५२३६१६०	४६७६९४७	८९.३२	
७	पशुपन्छी विकास	१२२३०२९८	११०७९४८	९०.०१	
८	वाणिज्य	५६६००००	३८२४८५४.३५	६७.५८	





वित्तिय प्रगति (सामाजिक विकास, आ.व. ०६६/०६८)



सि.नं.	शिर्षक	विनियोजन (रु.)	खर्च (रु.)	खर्च (%)	कैफियत
ख	सामाजिक विकास	२२६६५४५००	२१५७३७८०३.८२	९५.१८	
१	शिक्षा	८८४८७५०८	७३४८०६०१.४४	८३.०४	
२	स्वास्थ्य	१०१६९२६५	६४८५३५३	६३.७७	
३	खानेपानी तथा सरसफाई	५०६६७८४	४०८६७८०	८०.६६	
४	भाषा तथा संस्कृति	९७६५९०८	३६०९२४४	३६.९६	
५	लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण	२२३७५०००	१९६५४७४९	८७.८४	
६	युवा तथा खेलकुद	२६३११०००	१९३०३६२७.४२	७३.३७	
७	सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षण	२२६६५४५००	२१५७३७८०३.८२	९५.१८	



वित्तिय प्रगति (पूर्वाधार विकास, आ.व. ०६६/०६८)



सि.नं.	शिर्षक	विनियोजन (रु.)	खर्च (रु.)	खर्च (%)	कैफियत
ग	पूर्वाधार विकास	३३६६०८६१३	२४९४१८५५९	७४.०९	
१	यातयात पूर्वाधार	२६३८१८१८५	१९४११०३९२	७३.५८	
२	भवन आवास तथा सहरी विकास	५८९६९५८८	४४११३१८८	७४.८१	
३	ऊर्जा	१०६०००००	८४०३८१९	७९.२८	
४	सम्पदा पूर्वाधार	७९५०००	७९०४२४	९९.४२	
५	बिज्ञान तथा प्रविधि	९०००००	४८००००	५३.३३	
६	पुनर्निर्माण	१५२५८४०	१५२०७३६	९९.६७	



वित्तिय प्रगति (सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्र, आ.व. ०६६/०६८)



सि.नं.	शिर्षक	विनियोजन (रु.)	खर्च (रु.)	खर्च (%)	कैफियत
घ	सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्र	१०२४१७६९६	८८७४२५२३	८६.६५	




वित्तिय प्रगति (सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्र, आ.व. ०६६/०६८)



सि.नं.	शिर्षक	विनियोजन (रु.)	खर्च (रु.)	खर्च (%)	कैफियत
ड	कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक	१३७६६९३३८	१२०४९९८५८.२३	८७.५३	



वित्तिय प्रगति (जम्मा खर्च, आ.व. ०७७/०७८)



भौतिक प्रगति (आ.व. ०७७/०७८)



शिर्षक	संख्या	कैफियत
जम्मा योजना संख्या	७७८	
उपभोक्ता समितीबाट सञ्चालित योजना संख्या	६७८	
ठेक्का प्रक्रियाबाट सम्पन्न भएका योजना संख्या	७०	
कोटेसन विधीबाट संचालित योजना	३०	



भौतिक प्रगति

(आ.व. ०७७/०७८)



तराई मधेश सम्वृद्धि कार्यक्रम

सि. नं.	विनियोजन	खर्च (रु)	खर्च (%)	जम्मा योजना संख्या	सम्पन्न योजना संख्या	कैफियत
१	३७२०००००	३७७६७०००	९६.१४	१५	१४	-



भौतिक प्रगति

(आ.व. ०७७/०७८)



मुख्यमन्त्री ग्रामिण रोजगार कार्यक्रम

सि. नं.	विनियोजन	खर्च (रु)	खर्च (%)	जम्मा योजना संख्या	सम्पन्न योजना संख्या	कैफियत
१	७००००००	४८४९०००	६९.२७	९	८	-



भौतिक प्रगति

(आ.व. ०६६/०६८)

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम



सि. नं.	विनियोजन	खर्च (₹)	खर्च (%)	जम्मा योजना संख्या	सम्पन्न योजना संख्या	कैफियत
१	११६२६०००	८०१८०००	६८.९७	३३	३३	



भौतिक प्रगति

(आ.व. ०६६/०६८)

लघु उद्यम विकास कार्यक्रम



सि. नं.	विनियोजन	खर्च (₹)	खर्च (%)	जम्मा योजना संख्या	सम्पन्न योजना संख्या	कैफियत
१	३००००००	१९१७०००	६३.९०	१०	६	



भौतिक प्रगति

(आ.व. ०६६/०६८)

प्रदेश समपुरक



सि. नं.	विनियोजन	खर्च (₹)	खर्च (%)	जम्मा योजना संख्या	सम्पन्न योजना संख्या	कैफियत
१	२०००००००	१९४५६०००	९७.२८	८	८	



भौतिक प्रगति

(आ.व. ०६६/०६८)

प्रदेश सशर्त



सि. नं.	विनियोजन	खर्च (₹)	खर्च (%)	जम्मा योजना संख्या	सम्पन्न योजना संख्या	कैफियत
१	१७८५००००	१५६७८०००	८७.८३	१६	१६	



भौतिक प्रगति

(आ.व. ०७७/०७८)

स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रम



सि. नं.	विनियोजन	खर्च (₹)	खर्च (%)	जम्मा योजना संख्या	सम्पन्न योजना संख्या	कैफियत
१	२०२०००००	१४९४२०००	७३.९७	९	७	-



भौतिक प्रगति

(आ.व. ०७७/०७८)

सुरक्षित आप्रवासन परियोजना



सि. नं.	विनियोजन	खर्च (₹)	खर्च (%)	जम्मा योजना संख्या	सम्पन्न योजना संख्या	कैफियत
१	१८०००००	१६२७०००	९०.३८	१०	१०	-



भौतिक प्रगति

(आ.व. ०७७/०७८)

बहुक्षेत्रीय पोषण



सि. नं.	विनियोजन	खर्च (₹)	खर्च (%)	जम्मा योजना संख्या	सम्पन्न योजना संख्या	कैफियत
१	३१४९०००	१७८२०००	५५.३१	१७	८	-



भौतिक प्रगति

(आ.व. ०७७/०७८)



सि.नं.	शिर्षक	इकाई	लक्ष्य	प्रगती	कैफियत
१	ग्राभेल सडक निर्माण	कि.मि	२८.७२	२९.९२	-
२	कालोपत्रे सडक निर्माण-पि.सि.सि+अ.र.सि.सि	कि.मि	१९.९९	२०.००४	-
३	कालोपत्रे सडक मर्मत	मि.	१९८७	१९२७	-
४	सडक स्तरोन्नती	मि.	३६५०	३५८५	-
५	सडक मर्मत सम्भार (वृहत)	मि.	५३०४.८	५३०४.८	-



भौतिक प्रगति

(आ.व. ०७७/०७८)

सि.नं.	शिर्षक	इकाई	लक्ष्य	प्रगती	कैफियत
६	सडक नाला निर्माण	कि.मि	३.४९७	३.४२४४	
७	सडक पुल निर्माण (कल्भर्ट) मर्मत	वटा	१५	१५	
८	सडक साईड वाल निर्माण	मि.	१५७९	१६१८	
९	सामुदायिक भवन निर्माण तथा मर्मत	वटा	३१	३०	
१०	ट्रस निर्माण	वटा	१२	१२	



भौतिक प्रगति

(आ.व. ०७७/०७८)

सि.नं.	शिर्षक	इकाई	लक्ष्य	प्रगती	कैफियत
११	विद्यालय भवन निर्माण तथा स्तरोन्नती	वटा	११	११	
१२	स्वास्थ्य चौकी-छोप केन्द्र-आइसोलेशन भवन	वटा	१५	१३	
१३	चर्पी निर्माण	वटा	७	७	
१४	वोरिङ्ग-स्यालो टयूबेल निर्माण	वटा	२८	२९	
१५	हाट बजार-पशु हाट बजार निर्माण तथा	वटा	२	२	



भौतिक प्रगति

(आ.व. ०७७/०७८)

सि.नं.	शिर्षक	इकाई	लक्ष्य	प्रगती	कैफियत
१६	बारवेर बाउण्ड्री (जि.आई)	मि.	२२०९	२१९४.७२	
१७	नदी नियन्त्रण एवम तटवन्धन (गेवीन जाली)	मि.	२४२	२३७	
१८	सिंचाई-खानेपानी पाइपलाइन	मि.	१३२७०	१३२७१	
१९	पार्क निर्माण तथा मर्मत	वटा	७	७	
२०	पोखरी मर्मत तथा संरक्षण	वटा	६	६	



भौतिक प्रगति

(आ.व. ०७७/०७८)

सि.नं.	शिर्षक	इकाई	लक्ष्य	प्रगती	कैफियत
२१	सिमसार संरक्षण	वटा	२	२	
२२	ह्यूम पाइप खरीद	वटा	२३७	२३७	
२३	खोला सफाई	मि.	१५०	१५०	
२४	खानेपानी योजना मर्मत सम्हार	वटा	३	३	
२५	विद्यालयमा Wash सुविधा सहितको शौचालय निर्माण	वटा	३	३	





भौतिक प्रगति

(आ.व. ०६६/०६८)



सि.नं.	शिर्षक	इकाई	लक्ष्य	प्रगती	कैफियत
२६	सडक बति खरिद तथा जडान	बटा	४५५	४५५	
२७	बडा कार्यालय भवन निर्माण तथा मर्मत	बटा	६	६	
२८	खरको छाना विस्थापन कार्यक्रम	बटा	१००	१००	
२९	सवारी साधन खरिद (मोटरसाइकल)	बटा	३	३	
३०	कर्मचारी निवास निर्माण तथा मर्मत	बटा	३	३	



भौतिक प्रगति

(आ.व. ०६६/०६८)



सि.नं.	शिर्षक	इकाई	लक्ष्य	प्रगती	कैफियत
३१	विभिन्न धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थल संरक्षण	बटा	५	५	
३२	नक्सा पास विवरण नयाँ निर्माण इजाजत	बटा	३८	३८	
३३	घर नक्सा अभिलेखिकरण	बटा	११९	११९	
३४	ऐन, नियम र कार्यविधि निर्माण	बटा	१७	१७	
३५	DPR तयार	बटा	१	१	



भौतिक प्रगति

(आ.व. ०६६/०६८)



सि.नं.	शिर्षक	इकाई	लक्ष्य	प्रगती	कैफियत
३६	बाल मैत्री नमुना विद्यालय कार्यक्रम सञ्चालन	बटा	२	२	
३७	आय आर्जन एवं सिपमुलक तालिम	बटा	१७	१७	
३८	लक्षित विकास तर्फ क्षमता विकास कार्यक्रम : तालिम (महिला, बालबालिका, दलित, आदिवासी-जनजाति, लोपोन्मुख आदिवासी जनजाति)	बटा	३५	३५	
३९	विद्यालयका छात्राहरूलाई गैर आवासीय छात्रवृत्ति वितरण	जना	४३४४	४३४४	
४०	विपठ अध्ययन रत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति वितरण	जना	१०	१०	



भौतिक प्रगति

(आ.व. ०६६/०६८)



सि.नं.	शिर्षक	इकाई	लक्ष्य	प्रगती	कैफियत
४१	स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण	बटा	१	१	
४२	सामुदायिक विद्यालयमा पाठ्यपुस्तक अनुदान	जना	९७०८	९७०८	
४३	दिवा खाजा कार्यक्रम	विद्यालय	३५	३५	
४४	नमुना विद्यालय सुधार गुरुयोजना अनुरूप भौतिक निर्माण अनुदान	बटा	१	१	
४५	गणित प्रयोगशाला स्थापनाको लागि	विद्यालय	११	११	



भौतिक प्रगति

(आ.व. ०६६/०६८)



सि.नं.	शिर्षक	इकाई	लक्ष्य	प्रगती	कैफियत
४६	सामुदायिक विद्यालयबाट SEE गरी कक्षा ११ मा अध्ययनरत गरिव तथा जेहन्दार क्षात्रवृत्ति	जना	३२	३२	
४७	प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तरगत स्थानीय स्तरमा रोजगारी पाएका सँख्या	जना	१८७	१८७	
४८	पशु उपचार सेवा	वटा	८७०	८७०	
४९	पशु खोप सेवा	वटा	२६३३८	२६३३८	
५०	पशु कृषिम गर्भाधान (ए. आई)	वटा	३५१४	३५१४	



भौतिक प्रगति

(आ.व. ०६६/०६८)



सि.नं.	शिर्षक	इकाई	लक्ष्य	प्रगती	कैफियत
५१	घाँस विकास कार्यक्रम	हेक्टर	२१०	२१०	
५२	इलेक्ट्रीक च्याप कटर	वटा	८४	८४	
५३	काउ म्याट वितरण	वटा	६०	६०	
५४	मिल्क कयान वितरण	वटा	४०	४०	
५५	सुधारिएको मासु पसल	वटा	९	९	



भौतिक प्रगति

(आ.व. ०६६/०६८)



सि.नं.	शिर्षक	इकाई	लक्ष्य	प्रगती	कैफियत
५६	माछा भूरा वितरण	वटा	२०००० ०	२०००० ०	
५७	व्यावसायिक पशुपँक्षी फार्म दर्ता नविकरण	वटा	२९५	२९५	
५८	दुध उत्पादन (दैनिक)	लि	१८३००	१८३००	
५९	फुल उत्पादन (दैनिक)	वटा	३००००	३००००	
६०	मासु उत्पादन (दैनिक)	केजी	२०००	२०००	



भौतिक प्रगति

(आ.व. ०६६/०६८)



सि.नं.	शिर्षक	इकाई	लक्ष्य	प्रगती	कैफियत
६१	मोरी गाँउ स्थापना	वटा	५	५	
६२	कोल्ड स्टोर (चिस्थान घर) निर्माण	वटा	१	१	
६३	स्ये तथा खनजोत औजार वितरण (मिनिटिलर, जिरोभेटर)	वटा	९	९	
६४	हाभेष्टर औजार वितरण (रिपर, मकै छोडाउने मेसिन)	वटा	१०	१०	
६५	५० प्रतिशत अनुदानमा धन, मकै र गहुँको विउ वितरण	के.जी	४८८७९	४८८७९	



भौतिक प्रगति

(आ.व. ०६६/०६८)



सि.नं.	शिर्षक	इकाई	लक्ष्य	प्रगती	कैफियत
६६	आलुको विउ वितरण	के.जी	५६७४	५६७४	
६७	कौशिक तथा करेशावारी कार्यक्रम	वडा	२	२	
६८	मौसमी तथा वेमौसमी तरकारीको विउ वितरण	के.जी	१४५३	१४५३	
६९	आर डि टी+एन्टीजेन परिक्षण	संख्या	१२३८	१२३८	
७०	पिसिआर परिक्षण	संख्या	२०२९	२०२९	



भौतिक प्रगति

(आ.व. ०६६/०६८)



सि.नं.	शिर्षक	इकाई	लक्ष्य	प्रगती	कैफियत
७१	आइसोलेशनमा उपचार	जना	५६	५६	
७२	क्वारेन्टाइनमा बसेको संख्या	जना	३१८	३१८	
७३	पूर्ण संस्थागत सुत्केरी वडा घोषणा	वडा	१३	१३	
७४	सुत्केरीहरूलाई सुत्केरी पोषण भत्ता वितरण	जना	६५८	६५८	
७५	विपन्न नागरिक उपचार सिफारिस	जना	५७	५७	



भौतिक प्रगति

(आ.व. ०६६/०६८)



सि.नं.	शिर्षक	इकाई	लक्ष्य	प्रगती	कैफियत
७६	आय ठेक्का सञ्चालन	वडा	७	७	
७७	व्यावसाय सूचिकृत	संख्या	३८३	३८३	
७८	५ लाख सम्म पूजि भएका उद्योग दर्ता	संख्या	१५३	१५३	
७९	५ लाख सम्म पूजि भएका व्यावसाय दर्ता		८०	८०	
८०	मेसमिलाप भएका मुद्दा	संख्या	२१	२१	



भौतिक प्रगति

(आ.व. ०६६/०६८)



सि.नं.	शिर्षक	इकाई	लक्ष्य	प्रगती	कैफियत
८१	छलफल भएका मुद्दा	संख्या	३१	३१	
८२	जन्मदर्ता	संख्या	१७००	१७००	
८३	मृत्यु दर्ता	संख्या	५८४	५८४	
८४	विवाह दर्ता	परिवार	५७४	५७४	
८५	वसाइ सराई (८८६ आएको, ४९४ गएको)	संख्या	१३८०	१३८०	



भौतिक प्रगति

(आ.व. ०६६/०६८)



सि.नं.	चिपक	प्रकार	अन्य	प्रगती	कैफियत
८६	सामान्य विच्छेद	परिवार	३९	३९	
८७	सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण जेष्ठ ३४४२ अन्य: जेष्ठ दलित: ४०९, जेष्ठ नागरिक एकल महिला: ९४८ विधवा आर्थिक सहायता: ११८८, लोपोन्मुख: ४३, पूर्ण अपांग: ११६, आर्थिक अपांग: ३७६ दलित बालबालिका: ८६२	बना	७४९४	७४९४	
८८	परिचय पत्र वितरण पूर्ण अपांग: २१, आर्थिक: २६ मध्यम: २४२ सामान्य: ३ गरी जम्मा: ७४	बना	७४	७४	
८९	परिचय पत्र वितरण (जेष्ठ नागरिक, पुरुष १५, महिला ८)	बना	२३	२३	



सञ्चालनमा रहेका नगर स्तरीय गौरवका योजनाहरु :



- ❖ सबै वडाका आफ्नै भवन ।
- ❖ सबै वडामा स्वास्थ्य संस्था भवन ।
- ❖ प्रदेश स्तरको खेल मैदान ।
- ❖ उद्योग ग्राम स्थापना ।
- ❖ कञ्चनगढी क्षेत्रको पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण ।
- ❖ घण्टाघर निर्माण ।



आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरु :



- ❖ विद्यालय, उद्यान, खेल पूर्वाधार र सामूदायीक प्रकृतिका भवनहरु जस्ता पूर्वाधारमा जनसहभागिता आपेक्षाकृत रुपमा हुन नसक्नु ।
- ❖ योजनाको नियमित सुपरिवेक्षण गर्न प्रयाप्त प्राविधिक जनशक्तिको कमी ।
- ❖ आन्तरिक श्रोतको न्यून परिचालन ।
- ❖ कोभिड-१९ को कारण लक्ष्य अनुसारको आपेक्षित उपलब्धी हासिल नहुनु




समस्या सामाधानका लागि नगरपालिकाबाट भएका प्रयासहरु :



- ❖ नगरसभाबाट नीतिगत निर्णय गरी विपन्न वर्गको वसोवास भएको स्थान र जनसहभागिता हुन नसक्ने योजनाहरुमा औचित्यको आधारमा जनसहभागितामा छुट दिन सकिने नीतिगत निर्णय गरिएको तर उक्त निर्णयको आधारमा गरिएको कार्यलाई समेत महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनमा वेरुजु आँल्याएको ।
- ❖ प्राविधिक कर्मचारीहरुलाई दैनिक ज्यालादारी र सेवा करारको माध्यमबाट काममा लगाइएको त्यसबाट योजना कार्यान्वयनमा केही सहजता आएको ।
- ❖ निर्माण व्यावसायीहरुले ठेक्का हात पार्न को लागि गर्ने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई अन्त्य गर्ने उद्देश्यले ठेक्का प्रक्रियाबाट सञ्चालित सबै योजनाहरु विद्युतीय बोलपत्र (E Bidding) मार्फत गर्ने गरिएको



योजनाका केही फोटोहरु



काजुखो घर देवी बनदेवी
मन्दिर हुँदै जाने गडक
कालोपत्रे, बडा नं १६



योजनाका केही फोटोहरु



बानेपानी ट्याङ्गी देवी पूर्व
जमुनिया गडक तम्म कालोपत्रे
बडा नं १३




योजनाका केही फोटोहरु






भटौनिया हवाचरी हुँदै जमुनाहा
गडक कालोपत्रे, बडा नं १२




योजनाका केही फोटोहरु








योजनाका केही फोटोहरु




योजनाका केही फोटोहरु



प्रधानमन्त्री रोजगार
कार्यक्रम अन्तर्गत
सिचाई नाला सफाई



योजनाका केही फोटोहरु




नेपाल दलित जातीय
उत्थान भवन, बडा नं १५



योजनाका केही फोटोहरु



गंगा बुद्ध ट्रसपुल बडा
नं १५





योजनाका केही फोटोहरु

